

Vår saksbehandler  
Roger ThoresenTil  
BefaringsdeltakereKopi til  
Arnvid Sylte (Tensio TS)**Notat: Innspill til planlagt arbeid på Risvolla som utføres av NHP Eiendom AS****Bakgrunn**

I forbindelse med reguleringsplan r20190038 for området ved høyblokka på Risvolla har NHP Eiendom i samråd med COWI tatt kontakt med Tensio TS angående forlengelse av konsesjon for kabling av luftlinje mellom Strinda- og Fossegrenda transformatorstasjon. Konsesjonen ble innvilget i 2015 med forbehold om bygging innen 3 år. På grunn av vesentlige endringer i forutsetningene ble det startet opp nye planarbeider av utbygger. Linjen ble ikke kablet innen de tre årene og i mai 2017 ble det søkt om fristforlengelse etter antydning fra NHP Eiendom om at oppstart av anleggsarbeid ville påbegynnes høsten 2020.

Fristforlengelse ble innvilget den 31.05.2017 hvor det fremgår utsatt frist for idriftsettelse av Risvolla-Horneberg til 13.03.2021. Arbeidet er ikke påbegynt av NHP Eiendom og dermed vil ikke linje bli kablet innen fristens utløp.

Cowi v/Anna Bakken har forhørt seg med NVE angående ny utsettelse. Fra dette fremgår det at en ny konsesjonssøknad kan bli krevd grunnet tid fra første søknad ble sendt ut. Usikkerhet rundt godkjenning av reguleringsplaner og leilighetssalg gjør at det ikke søkes ny fristforlengelse i denne omgang. Det vil derfor være nødvendig å utarbeide en ny konsesjonssøknad når arbeidene materialiserer seg.

**Arbeid nær høyspenningsanlegg**

Tensio TS har sett på reguleringsplan r20190038 som ligger til behandling og utført en felles befaringsplan med NHP Eiendom og COWI. Med bakgrunn i dette ser Tensio TS det som nødvendig at 66 kV linje kables før arbeid kan påbegynnes i faresone markert i Vedlegg A. Øvrige arbeider kan påbegynnes, men fordrer en dialog med Tensio TS for å avdekke risiko i forbindelse med anleggsarbeid og tiltransportering under linje. Ved monteringen av større utstyr (tårnkran e.l.) skal Tensio TS kontaktes. Det kan bli pålagt at NHP Eiendom stiller med LFS i forbindelse med risikofylte aktiviteter som kan komme i nærhet til linje.

**Konsesjonssøknad og kabling av linje**

NHP Eiendom er selv ansvarlig for å varsle om tidspunkt for når utarbeidelse av konsesjon må påbegynnes. Det vil måtte inngås en avtale mellom NHP Eiendom og Tensio TS der det legges til grunn at NHP Eiendom dekker kostnader med bistand fra konsulent i utarbeidelse av konsesjonssøknad og dekker kostnader som utløses i forbindelse med nødvendig kabling av linje.

Konsesjonsbehandlingen kan ta opp mot 12mnd ved stort påtrykk hos NVE. Innkjøp og levering av kabel er i området 9-12mnd avhengig av ordrebøkene til produsentene. Det vektlegges at arbeid med kablingen må utføres i sommerhalvåret (april-okt.). Dette innebærer at dersom konsesjon godkjennes Q3 2022 vil arbeidet tidligst kunne påbegynnes Q2 2023.

Med bakgrunn i at tiltak i henhold til nåværende anleggskonsesjon ikke har blitt gjennomført i løpet av de 6 årene siden vedtaket ble fattet, er det ønskelig at det ikke sendes inn konsesjonssøknad før man vet at tiltaket vil bli realisert. Dette både for å hindre unødig ressursbelegg hos Tensio TS og lovnader til grunneiere som påvirkes av tiltaket.

**Innspill**

Tensio TS opplever at NHP Eiendom søker en dialog med påvirkede parter i forbindelse med utbyggelsen i henhold til reguleringsplan r20190038. Så fremt NHP Eiendom varsler Tensio TS i forbindelse med arbeid nærmere enn 30m vil Tensio TS søke å finne tiltak som muliggjør realisering av prosjektet. Det må forventes at det kan bli pålagt krav om Leder for Sikkerhet (LFS) for arbeider som utgjør en risiko for overholdelse av sikkerhetsavstand til 66 kV linje mellom Strinda og Fossegrenda.

Ved utbyggelse av områder innenfor skravert faresone i Vedlegg A bør 66 kV linje være kablet. Det kan ikke legges til grunn at linjen lar seg koble ut etter behov, dette er avhengig av belastning, årstid og driftssituasjonen øvrig i nettet.

Tensio TS opplever for øvrig en god dialog med NHP Eiendom og søker å finne en løsning som legger til rette for utbyggelse av de planlagte områdene.

Med vennlig hilsen

**Roger Thoresen**

Prosjektingeniør / Avdeling Regionalnett

Tensio TS – [www.tensio.no](http://www.tensio.no)

t +47 95 55 50 83

Besøksadresse: Klæbuveien 118 | 7031 | Trondheim

[roger.thoresen@tronderenergi.no](mailto:roger.thoresen@tronderenergi.no)

